



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA TRENTO

DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 80 DEL 21 OTTOBRE 2025

Oggi, 21 ottobre 2025, il sottoscritto Direttore del Consorzio Trentino di Bonifica ha assunto il presente Atto.

OGGETTO:	CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PER 40 (QUARANTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI. CONTRATTO "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE IN VALLE DI GRESTA MEDIANTE DUE INVASI DA UTILIZZARE POTENZIALMENTE ANCHE AD USO POTABILE ED ANTINCENDIO". CIG: 9750108BA5. CUP: E42C19000120007.
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 517 del 16/12/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha riconosciuto al Consorzio Trentino di Bonifica un finanziamento di € 10.800.000,00 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 – Componente C4 – Investimento 4.1, per la realizzazione degli interventi per lo sviluppo dell'irrigazione in Val di Gresta mediante due invasi da utilizzare potenzialmente anche per uso potabile ed antincendio
- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 65 del 21/08/2023 il Consorzio Trentino di Bonifica (Stazione Appaltante) ha affidato, mediante appalto integrato, i lavori e la progettazione esecutiva relativi all'intervento in oggetto all'RTI tra Pedrotti Impianti srl (capogruppo) e Idrotech srl e Tecnoimpianti Paternoster srl (mandanti);
- in base a quanto previsto dall'Art. 24, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 635 (seicentotrentacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- il RTI aggiudicatario si è impegnato ad ultimare i lavori in 571 giorni naturali e consecutivi, avendo offerto in fase di gara una riduzione del tempo contrattuale di 64 giorni rispetto a quanto previsto nel bando di gara;
- I lavori in oggetto sono iniziati in data 02/04/2024, come attestato dal verbale di consegna dei lavori di pari data redatto dal Direttore Lavori ing. Federico Vivari;
- Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, così come attualmente vigente nel cronoprogramma di cantiere, e attestato nel verbale di consegna lavori sopra indicato, risulta essere il 25 ottobre 2025;
- in data 06/10/2025, prot n. 3856 del CTB, la ditta Pedrotti Impianti srl in qualità di Impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice dei lavori in questione, ha formalmente richiesto la concessione di una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi del termine di ultimazione dei lavori;

- l'istanza di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori è motivata dall'Appaltatore in ragione dell'incremento di quantità e complessità delle prestazioni introdotte con la Perizia di variante n. 1, che incidono sui tempi tecnici (approvvigionamenti, sequenze esecutive, collaudi, ripristini) e che non sono imputabili all'Appaltatore;

tutto ciò premesso:

- **considerato che** l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore si basa formalmente sugli Artt. 11, 10, 12 e 13 del CSA;
- **considerato** che la disciplina contrattuale relativa alla concessione di proroghe è tuttavia regolata dall'Art. 25 del CSA e non dagli articoli sopra indicati dall'Appaltatore;
- **vista** la nota prot. n. 3973 del 10/10/2026 con cui il RUP ha richiesto tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori, Ing. Federico Vivari, in merito alla fondatezza e ammissibilità della richiesta di proroga presentata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CSA;
- **visto** il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 17/10/2025, acquisito al protocollo del CTB al n. 4072 di data 20/10/2025, in merito alla richiesta di proroga, corredato dall'aggiornamento del cronoprogramma che dimostra la compatibilità del nuovo termine con le fasi residue delle lavorazioni e, soprattutto, assicura che l'ultimazione dei lavori avvenga **entro e non oltre il 31/03/2026**, termine ultimo vincolante previsto dal PNRR;
- **preso atto** che Il presente provvedimento viene adottato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga, come previsto dall'Art. 25, comma 4, del CSA;
- **ritenuto** che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non siano imputabili all'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'Art. 107, comma 5, del Codice, e dall'Art. 25, comma 1, del CSA.
- **ritenuto** che i 40 giorni richiesti appaiono congrui in relazione all'incremento di prestazioni e alle lavorazioni residue previste nel nuovo cronoprogramma approvato dalla DL.
- **preso atto** che la concessione della proroga è autorizzata con provvedimento della Stazione Appaltante, sulla base del parere positivo del RUP, ai sensi dell'Art. 25, comma 5, del CSA;

DETERMINA:

1. di concedere all'ATI costituita da PEDROTTI IMPIANTI srl (capogruppo) e Idrotech srl, e Tecnoimpianti Paternoster srl (mandanti), appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori pari a **40 (quaranta) giorni naturali consecutivi**, in accoglimento dell'istanza pervenuta in data 06/10/2025, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
2. di dare atto che a decorrere dalla data attualmente vigente (25/10/2026), il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato al **04/12/2025** (25 ottobre 2026 + 40 giorni).
3. che la presente proroga è concessa nella misura in cui l'ATI e la Direzione Lavori assicurano e garantiscono la rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori puntualmente adeguato e, in particolare, il rispetto del termine ultimo vincolante stabilito per gli interventi finanziati dal PNRR, ossia l'ultimazione dei lavori **entro e non oltre il 31/03/2026**;
4. di incaricare il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Vivari, di notificare la presente determinazione all'Appaltatore e di monitorare che la rigorosa esecuzione dei lavori sia conforme al

cronoprogramma aggiornato, che tiene conto dei 40 giorni concessi, garantendo il rispetto della scadenza inderogabile prevista dal PNRR (31/03/2026);

5. di dare atto che la concessione della proroga comporta il conseguente aggiornamento del cronoprogramma, che deve essere formalmente accettato dall'Appaltatore e recepito dalla Stazione Appaltante.

Trento, 21/10/2025

IL DIRETTORE
Michele Bernabe / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*